

【搬入量】

単位:(t)

ばいじん(固化灰)	不燃物	合計
103.62	8.55	112.17

【点検】

項目	点検日	結果
擁壁等の点検	2月10日	異常なし
遮水工の点検	2月3日	異常なし
	2月10日	異常なし
	2月17日	異常なし
	2月25日	異常なし

【地下水検査】

	試料採取日	2月20日	結果の得られた日	
			3月4日	
採取場所	No.1	No.2	No.3	No.4
電気伝導率(mS/m)	16.9	11.5	16.3	17.1
塩化物イオン(mg/L)	3	3	6	6