

浄化槽工事検査報告書  
(50人槽以下)

検査項目	チェック項目	適否	検査項目	チェック項目	適否
1	基礎	栗石、捨コン	15	接触材などの 変形、破損、 固定の状況	嫌気濾床槽の濾材及び接触ばっ気槽の接触材に変形、破損はないか。
2	底部	配筋、厚さ mm			しっかり固定されているか。
3	漏水試験	適、レベル			各装置に変形、破損はないか。
4	マンホール	荷重がかかる場合の材質は適当か			
5	人槽表示	有無	16	ばっ気装置、 逆洗装置及び 汚泥移送装置 の変形、破損、 固定及び 稼働の状況	しっかり固定されているか。
6	整地清掃	埋め戻し、水じめ、つき固め、 槽内清掃			空気の出方、水流に片よりはな いか。
7	流入管及び放流 管渠の勾配	汚物や汚泥の停滞はないか。	17	消毒設備の 変形、破損、 固定の状況	消毒設備に変形、破損はないか。
8	放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切 に保たれ、逆流のおそれはないか。			しっかり固定されているか。
9	誤接合などの 有無	生活排水がすべて接続されている か。			薬剤筒は傾いていないか。
10	升の位置及び 種類	雨水、工事排水等が流入してい ないか。	18	ポンプ設備の 設置、稼働状況	ポンプ升に変形、破損はないか。
11	流入管渠、放流 管渠及び空気 配管の変形、 破損のおそれ	起点、屈曲点、合流点及び一定 間隔ごとに適切な升が設置され ているか。			ポンプ升に漏水のおそれはない か。
					ポンプが2台以上設置されてい るか。
12	かさ上げの状況	管の露出などにより変形、破損 のおそれはないか。			設計どおりの能力のポンプが設 置されているか。
13	浄化槽本体の 上部及び 周辺の状況	バルブ操作などの維持管理を容 易に行うことができるか。	ポンプの固定が十分行われてい るか。		
		保守点検、清掃を行いにくい場 所に設置されていないか。	ポンプの取り外しが可能か。		
		保守点検、清掃の支障となる物 が置かれていないか。	ポンプの位置や配管が レベルスイッチの稼働を 妨げるおそれはないか。		
14	浄化槽本体の 水平の状況	コンクリートスラブが打たれ ているか。	19	送風機の設置、 稼働状況	防震対策がなされているか。
		水平が保たれているか。			固定が十分行われているか。
					アースがなされているか。
					漏電のおそれはないか。
放流先の経路と状況					
設置者に対する取扱説明					

検査月日及び検査項目番号

月 日	
月 日	
月 日	
月 日	
浄化槽設備士名	設備士免状番号