

# 質問回答書

(令和6年10月3日回答)

工事名	十二軒屋団地No.1棟外壁改修工事
工事場所	久留米市 西町
公告日	令和6年9月20日
入札締切日	令和6年10月9日

## 【入札に関する質問】

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	建築工事細目別内訳P7、図面番号A-03	図面番号A-03 4章-5外壁改修工事(仕上塗材外壁)項目14に「西面、東面は30～50MPa程度」の記載がありますが、建築工事細目別内訳P7に数量が計上されていません。どのように判断すればよろしいでしょうか。	図面の記載が誤りです。 高圧水洗工法30～50MPaは、ぜい弱化した塗膜除去を目的としておりますが、アスベスト含有部分は10～15MPaとしております。 正しくは「別棟倉庫の外壁面は30～50MPa程度」です。 入札情報公開システムで、修正後の図面に差替えていますので、ご確認ください。
2	建築工事細目別内訳P15、16	建築工事細目別内訳P15、16の以下の項目について、数量が整合していませんがどのように判断すればよろしいでしょうか。 P15 高圧洗浄10～15MPa:16.8㎡ P16 下地調整費:15.8㎡	P15 高圧洗浄10～15MPa 16.8㎡は、別棟倉庫の屋根(15.8㎡)とスロープ(1.0㎡)の面積です。(図面番号A-27参照) P16 下地調整費 15.8㎡は、別棟倉庫の屋根の面積です。(図面番号A-27参照)